جدول رقم (٨) بين الاشراف على مشاريع الصحة والسكان بالوادي والصحراء

م	اسم المشروع و موقعة	المديرية	المقاول المنفذ	المهندس المشرف	الانجاز %	وصف الانجاز	المعوقات	الحلول
١	ترميم الأقسام الجراحية	مستشفى سيئون	علي الحسين	حازم السقاف	٩٩	تمت المعاينة ووجدت ملاحظات طفيفة وحددت إلى ١٥/١٢ لانجاز ها	عدم ألتزام المقاول بعمل النواقص	أستدعاء المقاول وألزامه بتنفيذ النواقص
٢	بناء وحدة صحية	العرض القبلي سيئون	علي بن سعد	حازم السقاف	٦٥	الانتهاء من صبة السقف	تأخر إعلان المناقصة وعدم وجود مخصصات لهذا العام	الإعلان في بداية عام ٢٠٠٦م وسرعة البت
٣	بناء وحدة صحية	الخيام سيئون	علي بارماده	نبيل بافضل	٣٠	العمل جاري في المباني	تأخير المناقصة وعدم وجود الموقع وحذف المبلغ هذا العام	تم حسم الموقع في شهر يونيو هذا العام وباشر عمله في شهر نوفمبر ومطلوب المناقلة
٤	استكمال الوحدة الصحية	شرمه تاربة سيئون	علي بن سعد	غازي بلحويصل	١٠٠	تم الاستلام الأبتدائي للمشروع	حذف المخصص لهذا العام	إجراء مناقلة
٥	ترميم وتوسعة الوحدة الصحية	تريس سيئون	علي بارماده	هاني بفلح	١٠٠	تم الاستلام الأبتدائي للمشروع	حذف المخصص لهذا العام	إجراء مناقلة
٦	ترميم العيادات الخارجية وسكن القابلات	مستشفى سيئون	علي بارماده	عبدالله علوي	١٠٠	تم الاستلام الأبتدائي للمشروع	-----	-----
٧	مركز صحي	قرن سيئون	علي الحسين	حازم السقاف	٦٠	تم الأنتهاء من صبة السقف	تأخير إعلان المناقصة وزيادة المخصص له	إجراء مناقلة منه
٨	وحدة صحية	صليله سيئون	هادي مسعود	محمد مرزوق	٣	العمل متوقف بعد عمل كرسي الجعم من مايو	سببه المقاول حيث تم استدعاءه وعمل تعهد ولم يلتزم	إلغاء العقد مع المقاول
٩	وحدة صحية	حوطة سلطانه سيئون	هادي مسعود	غازي بلحويصل	٣	العمل متوقف بعد عمل كرسي الأساس من مايو	سببه المقاول حيث تم استدعاءه وعمل تعهد ولم يلتزم	إلغاء العقد مع المقاول

تابع للجدول رقم (٨)

م	اسم المشروع و موقعة	المديرية	المقاول المنفذ	المهندس المشرف	الانجاز %	وصف الانجاز	المعوقات	الحلول
١٠	بناء وحدة صحية	الرحبة تريم	ناصر بافطيم	عبدالله علوي	١٠٠	تم الاستلام النهائي	-----	-----
١١	بناء وحدة صحية	الفوز تريم	علي الحسين	عبدالله علوي	١٠٠	تم الاستلام النهائي	-----	-----
١٢	بناء مركز الطوارئ	تريم	محمد بالليل	علي بايعقوب	١٠٠	تم الاستلام الأبتدائي	-----	-----
١٣	بناء سكن الأطباء	شبام	علي الحسين	حسين عبدالعزيز	١٠٠	تم الاستلام الأبتدائي	-----	-----
١٤	بناء سور مستشفى شبام	شبام	علي الحسين	حسين عبدالعزيز	١٠٠	لم يتم الاستلام النهائي لوجود خلل	المقـ ـاول	
١٥	بناء عيادات خارجية	شبام	علي الحسين	طيب باعامر	٨٠	العمل جاري في التبليط	لعدم بلاط كسر رخام وعدم رفع المستخاص	دفع المقاول لسرعة الأنجاز
١٦	مركز صحي بالفوز	وادي بن علي شبام	روكس	فيزان بن طالب	٤٠	العمل جاري في البناء	تأخير إعلان المناقصة والبت من المجلس المحلي	
١٧	بناء مستودع طبي	القطن	علي الحسين	شيبوب	١٠٠	تم الاستلام النهائي		
١٨	بناء مركز صحي العقاد	القطن	علي الجرو	شيبوب	١٠٠	تم الاستلام النهائي		
١٩	وحدة صحية العجلانية	القطن	فرج بازمول	محمد مرزوق	١٠٠	تم الاستلام الأبتدائي للمشـ ـروع		
٢٠	بناء وحدة صحية خونب	القطن	مؤسسة جابر	لطفي الخلاقي	٣٠	العمل مستمر في البناء	تأخير رفع وثائق المشروع من المجلس المحلي	
٢١	وحدة صحية مقيطوع	السوم	بامسلم	لؤي	١٠٠	تم الاستلام النهائي		
٢٢	بناء عيادات خارجية	السوم	محمد بالليل	علي أبوبكر	١٠٠	تم الاستلام الأبتدائي للمشـ ـروع		
٢٣	ترفيع وحدة صحية إلى مركز	حجر الصيعر	سالمين بن حبيش	لطفي الخلاقي	٤٥	العمل متوقف حتى صبة السقف	لم يباشر العمل خلال هذا العام ووجهة مخاطبات	إلزام المقاول أو إلغاء العقد

تابع للجدول رقم (٨)

م	اسم المشروع و موقعة	المديرية	المقاول المنفذ	المهندس المشرف	الانجاز %	وصف الانجاز	المعوقات	الحلول
٢٤	بناء وحدة صحية القنه	حجر الصيعر	علي بامسلم	لطفي الخلاقي	٣٤	العمل متوقف حتى صبة السقف	لم يباشر العمل خلال هذا العام ووجهة مخاطبات	إلزام المقاول أو إلغاء العقد
٢٥	ترفيع مركز صحي إلى مستشفى	رماه	علي الحسين	عبدالله علوي	٩٥	تشطيبات نهائية	عدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م وتباطي المقاول في التنفيذ	إلزام المقاول بسرعة التنفيذ
٢٦	وحدة صحية نحريت	رماه	رجب باهادي	عبدالله علوي	١٠٠	تم الاستلام النهائي		
٢٧	ترفيع وحدة إلى مركز	منوخ	بن حبيش	نبيل بافضل	٧٠	العمل جاري في التليبس	عدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م وعدم تمديد فترة العقد وتوقف المقاول عن التنفيذ بداية العام	إلزام المقاول بسرعة التنفيذ
٢٨	وحدة صحية	خشم العين العبر	بن قربان	لطفي الخلاقي	٩٥	تم الاستلام النهائي		
٢٩	ترفيع وتأهيل عيادات خارجية	العبر	علي الحسين	مازن المساوى	٧٠	وصل العمل إلى التبليط	تأخير في استلام الموقع وتوقف المقاول من السلطة المحلية أكثر من مرة	تمديد المشروع إلى ٢٠٠٦م رفع المستخلص بالأعمال المنجزة حتى الآن
٣٠	ترفيع وتأهيل وحدة صحية إلى مركز حوارم	القف	علي الحسين	عبدالله علوي	١٠٠	تم الاستلام الابتدائي للمشـــروع		
٣١	وحدة صحية	قف الكثيري	علي بامسلم	لطفي الخلاقي	٦٠	تم الأنتهاء من صبة السقف	عدم ترحيل متبقيات ٢٠٠٣م وتوقف المقاول عن العمل هذا العام وعدم التمديد ومنتظر هطول الأمطار	إلزام المقاول أو إلغاء العقد
٣٢	استكمال سكن الأطباء حوره	حوره	بن قربان	لطفي الخلاقي	١٠٠	تم الاستلام الابتدائي		
٣٣	وحدة صحية شروج آل بدر	حوره	فرج بازمول	وجدي محروس	١٠٠	تم الاستلام الابتدائي		
٣٤	وحدة صحية الغيظه	حوره	سالم برباع	وجدي محروس	١٠٠	تم الاستلام الابتدائي		
٣٥	بناء عيادات خارجية	ثمود	علي الحسين	رياض العامري	٨٠	وصـــل العمـــل الى مرحلة التلبيـــس	عدم وجود بلاط كسر رخام وتأخر المقاول	

تابع للجدول رقم : ٨

م	اسم المشروع و موقعة	المديرية	المقاول المنفذ	المهندس المشرف	الانجاز %	وصف الانجاز	المعوقات	الحلول
٣٦	بناء عيادات ساه	ساه	علي الحسين	غازي بلحويصل	٩٩	تم الاستلام الابتدائي للمشـــروع		
٣٧	وحدة صحية عاط	حريضه	العطاس	عيظه بن مخاشن	٨٠	العمل مستمر في التلييس	نقص في مخصص المشروع	رفع المستخاص من الجهة المشرفة المكلا
٣٨	بناء سكن الأطباء عمد	عمد	بن ملهي	عيظه بن مخاشن	١٠٠	سيتم الاستلام لاحقاً	نقص في مخصص المشروع لهذا العام	الاستلام ورفع المستخاص
٣٩	بناء وحدة صحية رباط	عمد	بن ملهي	عيظه بن مخاشن	٧٠	العمل في التلييس والطلاء	نقص في مخصص المشروع لهذا العام	الاستلام ورفع المستخاص